

Регистър на ремонтните дейности от сключването на договори - №80-09-181/05.09.2023г.					Срок изпълнение, дни	Акт 2 дата	Приключено дата
№	Факултет	Вид ремонт	Възлагателно писмо №/дата	Етап			
<b>Обособена позиция 2</b>							
1	ПСБО-2023	Ремонт стаи и санитарни помещения блок 52Б/щрангове 3,4,5,6,7,8/-	72-00-1876/11.09.2023	пуснато ново ВП72-00-2983/07.11.2024	344	10/2/23	
2	ПСБО-2023	Ремонт отоплителна инсталация блок 18	72-00-2131/10.10.2023	Изпълнено	44	10/12/23	11/6/23
3	ПСБО-2023	Ремонт ПИС блок 18	72-00-2132/10.10.2023	Изпълнено	115	10/13/23	12/5/23
4	ПСБО-2023	Ремонт стая 206 в блок 50, вход А	72-00-2276/24.10.2023	Изпълнено	14	11/30/23	11.12.203
5	ПСБО-2023	Ремонт стаи и санитарни помещения блок 52Б/щрангове 9,10,11,12,13,14/	72-00-2290/26.10.2023	пуснато ново ВП72-00-245/29.01.2025	412	10/30/23	
6	ПСБО-2023	Ремонт стаи 2бр. в блок 50А/402,524/	72-00-2324/31.10.2023	Изпълнено	19	12/22/23	1/9/24
7	ПСБО-2023	Ремонт коридори 5 и бет. Блок 8	72-00-2352/02.11.2023	Изпълнено	257	11/3/23	1/4/24
8	ПСБО-2023	Ремонт стаи 5 етаж блок 8	72-00-2586/28.11.2023	Изпълнено	44	12/20/23	1/30/24
9	ПСБО-2023	Ремонт стаи 6 етаж блок 8-допълнителни смр	72-00-2587/28.11.2023	Изпълнено	24	12/1/23	19.12.203
10	ПСБО-2023	Ремонт ниско тяло блок 52Б-фитнес ДС	72-00-2588/28.11.2023	Изпълнено	15	12/1/23	12/15/23
11	ПСБО-2023	Ремонт стая101 блок 42Б	72-00-2413/10.11.2023	Изпълнено	13	11/30/23	12/11/23
12	ПСБО-2023	Ремонт стаи 2бр. в блок 50А/222,606/	72-00-2478/16.11.2023	Изпълнено	24	1/7/25	1/27/25
13	ПСБО-2023	Ремонт стаи и санитарни помещения блок 52Б/щрангове 15,16,17,18/	72-00-2593/29.11.2023	пуснато ново ВП72-00-244/29.01.2025	264	12/4/23	8/13/24
14	ПСБО-2023	Ремонт стая в блок 50Б/201/	72-00-2697/06.12.203	Изпълнено	264	12/22/23	1/9/24
15	ПСБО-2023	Ремонт на център по кинезитерапия-блок 8	72-00-2735/11.12.2023	Изпълнено	31	6/25/24	7/23/24
16	ПСБО-2023	Ремонт стаи и санитарни помещения блок 52А/щрангове 9,10,11,12,13,14/-продължение	72-00-2734/11.12.2023	Изпълнено	272	1/22/24	7/2/24
1	ПСБО-2024	Ремонт по ВиК инсталации всички блокове	72-00-182/25.01.2024	Изпълнено	30	1/29/24	2/26/24
2	ПСБО-2024	Ремонт стаи и санитарни помещения блок 52А/щрангове 15,16,17,читални/-продължение	72-00-199/26.01.2024	Изпълнено	268	3/1/24	7/2/24
3	ПСБО-2024	Ремонт отоплителна инсталация блок 52Б-ляв кръг	72-00-444/26.02.2024	Изпълнено	359	5.3.2024; 17.03.2025	17.12.2024; 12.05.2025
4	ПСБО-2024	Ремонт санитарни помещения блок 8	72-00-457/27.02.2024	Изпълнено	42	2/29/24	4/2/24
5	ПСБО-2024	Ремонт отоплителна инсталация блок 18	72-00-520/01.03.2024	Изпълнено		3/1/24	3/19/24
6	ПСБО-2024	Ремонт отоплителна инсталация блок 52Б-десен кръг	72-00-636/15.03.2024	Изпълнено	347	18.3.2024; 27.05.2025	04.02.2025; 16.06.2025
7	ПСБО-2024	Подмяна на ламиниран паркет стая 703 блок 17	72-00-719/22.03.2024	Изпълнено	11	5/13/24	5/21/24
8	ПСБО-2024	Ремонт санитарни помещения блок 8	72-00-1262/21.05.2024	Изпълнено	17	5/28/24	6/11/24
9	ПСБО-2024	Ремонт санитарни помещения блок 50А	72-00-1494/11.06.2024	Изпълнено	12	6/24/24	7/2/24
10	ПСБО-2024	Ремонт санитарни помещения блок 50А/405,423/	72-00-1496/11.06.2024	Изпълнено	12	6/24/24	7/2/24
11	ПСБО-2024	Подмяна на дограма общи коридори блок 52А	72-00-1671/25.06.2024	Изпълнено	37	6/26/24	7/16/24
12	ПСБО-2024	Ремонт стаи и санитарни помещения блок 41Б/щрангове 1,2,3,4,5,6,читални/	72-00-1592/19.06.2024	Работи се	422	6/21/24	

13	ПСБО-2024	Ремонт стаи и санитарни помещения блок 41Б/щрангове П,7,8,9,перални,килери/	72-00-1669/24.06.2024	Работи се	382	7/19/24	
14	ПСБО-2024	Ремонт тераси стаи блок 52А	72-00-1850/10.07.2024	Изпълнено	115	7/22/24	8/20/24
15	ПСБО-2024	Ремонт общи тераси блок 52А	72-00-1849/10.07.2024	Изпълнено	67	7/19/24	9/3/24
16	ПСБО-2024	Ремонт общи коридори блок 52А	72-00-1879/12.07.2024	Изпълнено	122	7/19/24	9/24/24
17	ПСБО-2024	Ремонт стаи и санитарни помещения блок 41Б/щрангове сушилни,офиси,10,11/	72-00-1880/12.07.2024	Работи се	410	7/29/24	
18	ПСБО-2024	Ремонт стаи и санитарни помещения блок 41Б/щрангове 12,13,14,15,16,17,18,19,малки читални и портиерна/	72-00-1907/15.07.2024	Работи се	412	9/16/24	
19	ПСБО-2024	Ремонт стая 1111,блок 18	72-00-1906/15.07.2024	Изпълнено	12	7/26/24	8/6/24
20	ПСБО-2024	Ремонт стаи и санитарни помещения блок 52Б/щрангове 1,2,П,офиси/-ново възлагателно	72-00-2171/12.08.2024	Изпълнено	196	10/1/24	3/31/25
21	ПСБО-2024	Ремонт отоплителна инсталация/десен кръг/ блок 41Б	72-00-2177/13.08.2024	Работи се	188	9/9/24	
22	ПСБО-2024	Ремонт отоплителна инсталация/ляв кръг/ блок 41Б	72-00-2275/26.08.2024	Работи се	256	9/9/24	
23	ПСБО-2024	Ремонт стаи блок 42Б	72-00-2441/18.09.2024	Изпълнено	17	10/21/24	11/4/24
24	ПСБО-2024	Ремонт общи коридори блок 42Б-първи етаж	72-00-2457/20.09.2024	Изпълнено	67	9/20/24	11/22/24
25	ПСБО-2024	Ремонт на дограма блок 41Б	72-00-2456/20.09.2024	Изпълнено	212	9/24/24	4/14/25
26	ПСБО-2024	Ремонт стая блок 50Б	72-00-2592/02.10.2024	Изпълнено	11	1/10/25	1/20/25
27	ПСБО-2024	Ремонт стая блок 50А	72-00-2641/05.10.2024	Изпълнено	11	1/10/25	1/20/25
28	ПСБО-2024	Ремонт стаи блок 8	72-00-2660/11.10.2024	Изпълнено	21	10/17/24	11/4/24
29	ПСБО-2024	Ремонт стаи и санитарни помещения блок 52Б/щрангове 3,4,5,6,7,8/-ново възлагателно	72-00-2983/07.11.2024	Работи се	311	11/9/24	
30	ПСБО-2024	Ремонт общи коридори блок 8	72-00-3228/26.11.2024	Изпълнено	67	1/6/25	2/10/25
31	ПСБО-2024	Ремонт по ВиК инсталации всички блокове	72-00-3456/12.12.2024	Изпълнено	90	12/13/24	1/7/24
1	ПСБО-2025	Подмяна оборудване абонатна станция 41А					
2	ПСБО-2025	Доставка и монтаж на десен асансьор блок 42Б	72-00-161/21.01.2025	Изпълнено	90	1/22/25	3/14/25
3	ПСБО-2025	Доставка и монтаж на ляв асансьор блок 8	72-00-160/21.01.2025	Изпълнено	90	22.1.2025;09.05.2025	04.03.2025;02.06.2025
4	ПСБО-2025	Ремонт стаи блок 50А	72-00-207/27.01.2025	Изпълнено	19	2/7/25	2/24/25
5	ПСБО-2025	Ремонт стаи и санитарни помещения блок 52Б/щрангове 15,16,17,18/-ново възлагателно	72-00-244/29.01.2025	Работи се	282	2/3/25	
6	ПСБО-2025	Ремонт стаи и санитарни помещения блок 52Б/щрангове 9,10,11,12,13,14/-ново възлагателно	72-00-245/29.01.2025	Работи се	292	2/3/25	
7	ПСБО-2025	Доставка и монтаж на среден асансьор блок 8	72-00-1064/11.04.2025	Изпълнено	60	4/14/25	5/28/25
8	ПСБО-2025	Доставка и монтаж на ляв асансьор блок 42Б	72-00-1063/11.04.2025	Изпълнено	60	4/14/25	6/4/25
9	ПСБО-2025	Доставка и монтаж на ляв асансьор блок 52Б	72-00-1066/11.04.2025	Работи се	120	5/9/25	
10	ПСБО-2025	Доставка и монтаж на десен асансьор блок 57Б	72-00-1065/11.04.2025	Работи се	120	5/9/25	
11	ПСБО-2025	Доставка и монтаж на десен асансьор блок 57А	72-00-1068/11.04.2025	Работи се	120	6/11/25	
12	ПСБО-2025	Доставка и монтаж на десен асансьор блок 52Б	72-00-1069/11.04.2025	Работи се	120	6/11/25	
13	ПСБО-2025	Подмяна на дограма общи коридори блок 52Б	72-00-1498/06.06.2025	Изпълнено	92	6/9/25	7/2/25
14	ПСБО-2025	Ремонт на тераси блок 52Б	72-00-1450/06.06.2025	Работи се	122	6/20/25	

15	ПСБО-2025	Ремонт на тераси блок 52Б/общци /	72-00-1497/06.06.2025	Работи се	71	6/20/25
----	-----------	-----------------------------------	-----------------------	-----------	----	---------